

双柏县审计局

# 审计结果公告

SHUANG BAI XIAN SHENJIJU

SHENJI JIEGUO GONGGAO

2019 年第 78 号

(总第 618 号)

双柏县审计局办公室



# 双柏县 2017 年农村公路（里安线、白大线） 养护大中修工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，双柏县审计局于 2019 年 6 月至 8 月，对双柏县 2017 年农村公路（里安线、白大线）养护大中修工程竣工决算情况进行了审计。

## 一、基本情况

### （一）工程概况

双柏县 2017 年农村公路（里安线、白大线）养护大中修工程建设业主单位为双柏县地方公路管理段，全长 47KM，批复投资为 650 万元，由业主单位委托广东华联建设投资管理股份有限公司进行拦标价的编制，于 2017 年 11 月报前置审计，审定政府控制价为 657.39 万元，经中介超市抽取并委托云南平捷工程设计咨询有限公司进行施工图设计，项目于 2017 年 12 月开工，于 2018 年 6 月完工。

截至审计时，该工程共到位建设资金 573.09 万元，其中：从省级补助、州级配套资金 804.34 万元中分配到省级资金 345.20 万元，从县级配套资金 232 万元中分配到 95 万元，以前年度项目结转资金 132.89 万元。完成投资 656.06 万元，其中：建安工程完成投资 628.27 万元，待摊投资费用支出 27.79 万元。

审计结果表明：工程立项、审批、竣工结算等手续基本符合国家基本建设管理的有关规定和要求；工程签证齐全，会计资料和工

程竣工决算资料基本真实的反映了工程财务状况及工程情况，但还存在多计工程价款等问题。

## **二、审计发现的主要问题**

审计发现，多计工程价款 12.38 万元。

## **三、审计发现问题的处理及审计建议**

针对上述问题，双柏县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款的问题，要求双柏县地方公路管理段进行调减。

针对审计发现的问题，双柏县审计局建议：做好工程现场管理工作，严格按照《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定进行计量，确保工程量、工程结算价的准确性和完整性；按照《基本建设财务管理规定》和《国有建设单位会计制度》，加强会计核算工作，强化项目资金管理。

## **四、审计发现问题的整改情况**

对审计发现的问题，双柏县地方公路管理段已进行了整改，对多计工程价款的问题，已按照审计认定的工程价款进行支付。审计建议已采纳。